

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 14 日
星期：日
工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：雨
气温：24-31℃

监 理 工 作 情 况	1、审查总包单位报审资料。 2、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 53.56%，实际完成进度 53.76%，差异进度 0.2%。 二、主要施工内容： 1、德耀大道：沥青路面铺设完成。 2、B6 宿舍楼：渣土倒运。 三、管理人员 12 人，施工人员 13 人，挖机 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：