

# 监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 15 日

天气：晴

星期：二

气温：24-31℃

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"><li>检查进场吊车司机操作证，旁站单晶车间及原材仓库组件吊装。</li><li>检查原材料仓库支架安装，下发监理通知单 1 份。</li><li>检查单晶车间屋面组件安装，发现 4 各方阵组件有偏差，要求整改。</li><li>要求施工单位在原材料仓库屋面做拉拔力测试。</li><li>监理资料整理。</li></ol>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	<p>一、进度： 计划完成进度 55.83%，实际完成进度 56.24%，差异进度 0.41%。</p> <p>二、主要施工内容： 1、1#单晶车间：组件安装 476 块，组件吊装倒运 25 箱，桥架吊装倒运。</p> <p>2、原材仓库：组件吊装倒运 25 箱。</p> <p>三、管理人员 12 人，施工人员 45 人，挖机 1 辆</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	