

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 16 日
星期：二
工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：雨
气温：24-31℃

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证，旁站单晶车间组件吊装。 2、检查进场混凝土合格证为 C30，旁站预制仓底板浇筑。 3、检查预制仓破路段围挡安装。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 58.08%，实际完成进度 58.41%，差异进度 0.33%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶车间：组件安装 140 块，组件吊装倒运 15 箱。 2、原材仓库：组件安装 104 块。 3、预制舱：基础底板浇筑完成。 三、管理人员 12 人，施工人员 45 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：