

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 17 日
星期：三
工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：晴
气温: 24-34℃

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证，旁站单晶车间及原材仓库组件吊装。 2、检查屋面电缆桥架连接。 3、检查 B6 宿舍楼破路段围挡安装。 4、要求施工单位对预制仓底板做好养护工作。 5、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 59.33%，实际完成进度 59.82%，差异进度 0.49%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶车间：组件安装 616 块，组件吊装倒运 12 箱。 2、原材仓库：组件安装 312 块。 3、预制舱：电力管道基坑开挖，渣土倒运。 三、管理人员 12 人，施工人员 45 人，挖机 1 辆	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	