

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 19 日
星期：五
工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：晴
气温: 24-33℃

监 理 工 作 情 况	1、检查原材料屋面组件安装。 2、检查进场吊车司机操作证，安全旁站原材料仓库屋面组件吊装。 3、检查 B6 宿舍楼与预制仓电缆沟开挖。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 61.03%，实际完成进度 61.42%，差异进度 0.39%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶车间：组件安装，电缆桥架安装，检修通道安装。 2、原材仓库：组件安装。 3、预制舱：电力管道基坑开挖，渣土倒运，基础支模。 三、管理人员 12 人，施工人员 45 人，挖机 1 辆，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：