

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 20 日

星期：六

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：晴

气温：25-34℃

监 理 工 作 情 况	1、检查单晶车间屋面组件安装，有 1 组偏差较大，现场要求调整。 2、检查电缆桥架安装固定，要求施工人员正确佩戴安全帽。 3、检查预制仓电缆电力管道埋设。 4、要求及时清理屋面及预制仓施工垃圾。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 64.03%，实际完成进度 64.83%，差异进度 0.53%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶车间：组件安装 1316 块。 2、预制舱：基础支模，加固，电力管道敷设。 三、管理人员 12 人，施工人员 45 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：