

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 21 日

星期：日

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：晴

气温：25-33℃

监 理 工 作 情 况	1、检查单晶车间屋面组件安装，要求施工人员正确佩戴安全帽。 2、检查电缆桥架安装固定。 3、检查预制仓电缆电力管道埋设。 4、确认逆变器及电缆到厂时间。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 65.18%，实际完成进度 65.86%，差异进度 0.68%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：南坡组件安装 11 组 ，北坡安装 13 组。桥架安装（150mm）600 米，（100mm）360 米，（800mm）48 米，（600mm）150 米，（400mm）60 米。 2、预制舱：基础支模加固完成，箱变基础钢筋绑扎。 3、原材料仓库：电力管道过路基坑开挖完成，垫层浇筑完成。 三、管理人员 12 人，施工人员 45 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：