

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 23 日
星期：二
工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：晴
气温：25-33℃

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及吊带。 2、安全旁站原材仓库屋面组件吊装。 3、检查单晶车间直流电缆敷设。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 67.2%，实际完成进度 68.03%，差异进度 0.83%。 二、主要施工内容： 1、 1#单晶拉棒车间：组件安装，4 平方线敷设。 2、预制舱：预制舱基础养护，电力管道基坑垫层浇筑，箱变基础支模。 3、原材料仓库：电力管道混凝土浇筑。 三、管理人员 12 人，施工人员 45 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：