

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 26 日
星期：五
工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：晴
气温：25-36℃

监 理 工 作 情 况	1、验收单晶车间小屋面导轨安装，有夹具未卡住瓦楞，现场要求整改。 2、旁站原材仓库组件吊装分散。 3、检查箱变基础支模，SVG 及站用变钢筋绑扎支模。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 70.61%，实际完成进度 71.62%，差异进度 1.01%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：（小屋顶）夹具导轨安装 41 组，4 平方线敷设（红线 2500 米）、黑线（2500 米）。 2、预制舱：箱变基础支模完成，SVG、站用变基础钢筋绑扎支模完成。 3、原材料仓库：组件吊装，倒运 5 箱零 30 块（565W） 三、管理人员 12 人，施工人员 45 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：