

# 监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 27 日

星期：六

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：雨

气温：25-32℃

监 理 工 作 情 况	1、检查进场混凝土合格证。 2、旁站 SVG、站用变基础浇筑。 3、检查沥青路面恢复。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 72.89%，实际完成进度 73.25%，差异进度 0.36%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：下雨未施工。 2、SVG、站用变、箱变基础浇筑。 三、管理人员 12 人，施工人员 45 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	