

# 监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 28 日  
星期： 日  
工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气： 雨  
气温： 25-32℃

|                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>1、检查进场逆变器外包装，对 逆变器开箱检查。</div> <div>2、旁站单晶车间屋面组件及逆变器吊装。</div> <div>3、检查进场电力管道合格证。</div> <div>4、检查单晶车间屋面组件整改情况。</div> <div>5、监理资料整理。</div> |                                                                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                        |
|                            | 中铁电气化局集团第一工程有限公司                                                                                                                              | <div>一、进度：<br/>计划完成进度 72.89%，实际完成进度 73.25%，差异进度 0.36%。</div> <div>二、主要施工内容：<br/>1、1#单晶拉棒车间：组件吊装分散、逆变器吊装，直流电缆敷设。</div> <div>2、电力管道到场卸货。</div> <div>三、管理人员 12 人，施工人员 41 人，吊车 1 辆</div> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                               | 南玉荣                                                                                                                                                                                  |
| 记录人：南玉荣                    |                                                                                                                                               | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                 |