

监 理 日 志

日期：2024 年 7 月 29 日

星期：二

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：雨

气温：25-32℃

监 理 工 作 情 况	1、检查进场逆变器外包装，对 逆变器开箱检查。 2、检查单晶车间小屋面组件及导轨安装。 3、检查原材仓库屋面组件安装，要求及时清理屋面施工垃圾。 4、要求施工单位对设备基础做好养护。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 72.89%，实际完成进度 73.25%，差异进度 0.36%。 二、主要施工内容：逆变器吊装，直流电缆敷设。 2、原材仓库组件安装。 三、管理人员 12 人，施工人员 41 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	