

监 理 日 志

日期：2024 年 8 月 4 日
星期： 日
工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气： 雨
气温： 25-33℃

监 理 工 作 情 况	1、检查原材仓库屋面组件安装。 2、检查进场吊车司机操作证及吊带。 3、检查送出线路电缆沟开挖。 4、检查单晶车间屋面交流电缆敷设。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 70.61%，实际完成进度 71.62%，差异进度 1.01%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：交流电缆敷设。 2、原材料仓库：电缆桥架安装 3、送出线路电缆沟开挖 三、管理人员 12 人，施工人员 45 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：