

监 理 日 志

日期：2024 年 8 月 14 日

星期：三

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：25-33℃

监 理 工 作 情 况	1、对单晶车间小屋面安装的组件进行验收。 2、检查登高作业人员安全带，安全旁站高压交流电缆敷设。 3、检查箱变交流电缆终端制作。 4、检查交流电缆沟开挖。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 70.61%，实际完成进度 71.62%，差异进度 1.01%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：接地扁铁焊接。 2、预制舱：预制仓合缝做防水。 3、箱变交流电缆终端制作 4、送出线路电缆沟开挖 三、管理人员 12 人，施工人员 35 人，吊车 1 辆，挖机 2 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：