

监 理 日 志

日期: 2024 年 8 月 17 日
星期: 六
工程名称: 英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 25-36℃

监 理 工 作 情 况	1、检查单晶车间屋面接地扁铁焊接。 2、检查预制仓二次设备接线。 3、检查进场混凝土合格证，旁站电缆沟基础垫层浇筑。 4、检查送出线路交流电缆沟开挖，电力管道敷设。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 88.2%，实际完成进度 88.19%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：接地扁铁焊接。 2、预制舱：二次设备接线。 3、送出线路电缆沟开挖 4、电缆井砌筑，电力管道敷设 三、管理人员 8 人，施工人员 35 人，挖机 4 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：