

监 理 日 志

日期: 2024 年 8 月 21 日
星期: 三
工程名称: 英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 25-39℃

监 理 工 作 情 况	1、检查德耀大道电缆开挖，要求施工单位做好防护。 2、检查预制仓地板铺设安装，二次设备接线。 3、检查原材仓库屋面逆变器支架安装。 4、检查送出线路电缆沟砌筑。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 70.61%，实际完成进度 71.62%，差异进度 1.01%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：接地扁铁焊接，逆变器支架安装。 2、预制舱：二次设备接线。 3、送出线路电缆沟开挖 4、电缆井砌筑，电力管道敷设 三、管理人员 8 人，施工人员 35 人，挖机 3 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：