

监 理 日 志

日期：2024 年 8 月 28 日

星期：三

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：晴

气温：25-39℃

监 理 工 作 情 况	1、检查原材仓库至箱变低压交流电缆敷设。 2、检查送出线路段台阶砌筑恢复。 3、检查预制仓二次设备接线。 4、检查进场混凝土合格证，旁站电缆沟浇筑。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 80.00%，实际完成进度 20.85%。 二、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：组串电压测试，接地扁铁焊接。 2、预制舱：二次设备接线。 3、送出线路电力管道浇筑埋设 三、管理人员 8 人，施工人员 35 人，挖机 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：