

监 理 日 志

日期：2024 年 8 月 31 日

星期：六

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：25-37℃

监 理 工 作 情 况	1、旁站进线柜高压电缆终端制作。 2、检查预制仓视频监控安装。 3、检查单晶车间屋面桥架盖板安装 4、要求施工单位清理屋面施工垃圾。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：组串电压测试，接地扁铁刷漆。 2、预制舱：二次设备接线调试，视频监控安装。 3、送出线路电缆沟回填 二、管理人员 8 人，施工人员 35 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：