

# 监 理 日 志

日期：2024 年 9 月 2 日

星期：二

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：25-36℃

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及钢丝绳。 2、检查送出线路护坡恢复，确认绿化恢复时间。 3、检查送出线路高压电缆敷设。 4、要求施工人员正确佩戴安全帽。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：视频监控安装，接地扁铁刷漆。 2、预制舱：二次设备接线调试，视频监控安装。 3、送出线路护坡恢复 4、送出线路高压电缆敷设 二、管理人员 8 人，施工人员 26 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	南玉荣	
记 录 人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	