

监 理 日 志

日期：2024 年 9 月 6 日

星期：五

工程名称:英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

天气：多云

气温：25-36℃

监 理 工 作 情 况	1、检查进场混凝土合格证，旁站预制仓周边区域浇筑硬化。 2、检查原材仓库接地扁铁焊接。 3、要求施工单位及时清理原材仓库屋面铁屑。 4、与组件厂家及施工单位对组件开箱检查，对 MC4 接头进行测试。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、主要施工内容： 1、1#单晶拉棒车间：接地扁铁刷漆。 2、预制舱：二次设备接线调试。 3、原材仓库：接地扁铁焊接 二、管理人员 8 人，施工人员 26 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：