

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.04	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴	气 温	36° C
施工情况：管理人员 1 人 管桩进场							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员进场							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.05	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴	气 温	36° C
施工情况：管理人员 1 人 3 号塘打桩施工 管桩进场							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视光伏区 3 号塘打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.06	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴转雨	气 温	30° C
施工情况：管理人员 2 人 3 号塘打桩施工							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视光伏区 3 号塘打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.07	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴转雨	气 温	30° C
施工情况：管理人员 2 人 3 号塘打桩施工							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理单位巡视光伏区 3 号塘打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.08	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴	气 温	36° C
施工情况：管理人员 2 人 3 号塘打桩施工 管桩进场 195 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员巡视光伏区 3 号塘打桩施工，检查管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.09	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴	气 温	34° C
施工情况：管理人员 2 人 3 号塘打桩 70 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 监理人员巡视光伏区 3 号塘打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.10	班 次	7: 00~18: 00	天 气	大雨	气 温	34° C
施工情况：管理人员 2 人 平整田埂							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 整理资料							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监 理 人 员 注 意 事 项							
监理在岗 人员	严足贤						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.11	班 次	7: 00~18: 00	天 气	雨	气 温	34° C
施工情况：管理人员 2 人 下雨未施工							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 整理资料							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.12	班 次	7: 00~18: 00	天 气	雨	气 温	28° C
施工情况：管理人员 2 人 打桩 79 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.13	班 次	7: 00~18: 00	天 气	阴	气 温	31° C
施工情况：管理人员 2 人 打桩 95 根 管桩进场 150 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 2 号塘打桩施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.14	班 次	7: 00~18: 00	天 气	阴	气 温	28° C
施工情况：管理人员 2 人 2 号塘打桩 41 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 2 号塘打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.15	班 次	7: 00~18: 00	天 气	阴	气 温	31° C
施工情况：管理人员 2 人 整改 2 号塘和 3 号塘管桩							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 整理资料							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.16	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴	气 温	34° C
施工情况：管理人员 2 人 2 号打桩施工 52 根 管桩进场 179 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 2 号塘打桩施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.17	班 次	7: 00~18: 00	天 气	多云	气 温	33° C
施工情况：管理人员 2 人 2 号打桩施工 95 根 管桩进场 177 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 2 号塘打桩施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 参加第一次工地会议详见会议纪要							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.18	班 次	7: 00~18: 00	天 气	多云	气 温	34° C
施工情况：管理人员 2 人 2 号打桩施工 106 根 管桩进场 179 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 2 号塘打桩施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 参加远程会议关于储能电源侧储能转电网侧储能并网事宜							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.19	班 次	7: 00~18: 00	天 气	多云	气 温	34° C
施工情况：管理人员 2 人 4 号打桩施工 96 根 管桩进场 180 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 4 号塘打桩施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.20	班 次	7: 00~18: 00	天 气	多云	气 温	35° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人 2 号打桩施工 85 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 2 号塘打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.21	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴	气 温	36° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人 2 号打桩施工 101 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 2 号塘打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提 请 下 班 监 理 人 员 注 意 事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.22	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴	气 温	37° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人 2 号打桩施工 101 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 2 号塘打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提 请 下 班 监 理 人 员 注 意 事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.23	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴	气 温	39° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人							
1 号塘打桩施工 96 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）：							
巡视 1 号塘打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况：							
未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提 请 下 班 监 理 人 员 注 意 事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.24	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴	气 温	36° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人 1 号塘打桩施工 32 根，管桩进场 105 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 1 号塘打桩施工，检查进场管桩质量符合设计要求							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.25	班 次	7: 00~18: 00	天 气	晴转阵雨	气 温	36° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人 1 号塘打桩施工 32 根，管桩进场 105 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 1 号塘打桩施工，检查进场管桩质量符合设计要求							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.26	班 次	7: 00~18: 00	天 气	阴转小雨	气 温	33° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人 1 号塘打桩施工 40 根，管桩进场 128 根；因图纸变动，T1 塘拔桩 26 根							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 1 号塘打桩施工，检查进场管桩质量符合设计要求							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日 期	2024.07.27	班 次	7: 00~18: 00	天 气	多云	气 温	34C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人 1 号塘打桩施工 87 根，管桩进场 202 根；							
停 水		停 电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 1 号塘打桩施工，检查进场管桩质量符合设计要求							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		