

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.07.29	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	36° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人 1 号塘打桩施工 82 根，管桩进场 174 根；							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 1 号塘打桩施工，检查进场管桩质量符合设计要求							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.07.30	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	36° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台 1 号塘打桩施工 49 根							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视 1 号塘打桩施工，检查进场管桩质量符合设计要求							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.07.31	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	36° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台 光伏区打桩施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视光伏区打桩施工，召开监理例会，安全专题会议							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.01	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	38° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台 光伏区 10 号塘打桩 118 根							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视光伏区打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.02	班次	7: 00~18: 00	天气	晴转小雨	气温	37° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台 光伏区 10 号塘打桩 83 根							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视光伏区打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.03	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	37° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台 光伏区 10 号塘打桩 93 根							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视光伏区打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.04	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	39° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台 光伏区 10 号塘打桩 72 根；管桩进场 105 根							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视光伏区打桩施工，检查管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.05	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	38° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台 光伏区 10 号塘打桩 86 根；管桩进场 185 根							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视光伏区打桩施工，检查管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.06	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	38° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台 光伏区 10 号塘打桩 91 根；管桩进场 60 根							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视光伏区打桩施工，检查管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 签发监理工作联系单关于支架安装前做好安全、质量措施事宜							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.07	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	38° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台 光伏区 10 号塘打桩 68 根；管桩进场 180 根							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视光伏区打桩施工，检查管桩质量；召开监理例会，安全专题会议							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.08	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	38° C
施工情况：施工人员 4 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台 装机维修未打桩施工； 支架安装船组装； 升压站临时围栏安装； 管桩进场 214 根							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视支架安装船组装，升压站临时围栏施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.09	班次	7:00~18:00	天气	晴	气温	38° C
施工情况：施工人员 17 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台 装机维修未打桩施工； 管桩进场 150 根； 桩帽防腐施工； 升压站场坪施工，临时围栏安装							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩防腐施工，升压站场坪、升压站临时围栏施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.10	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	38° C
施工情况：施工人员 17 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 41 根； 桩帽防腐前除锈 100 根； 升压站场坪施工，临时围栏安装 7 号塘降标高施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩防腐施工，升压站场坪、升压站临时围栏施工，7 号塘降标高施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.11	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	37° C
施工情况：施工人员 17 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 100 根； 桩帽除锈防腐 81 根； 升压站场坪施工，临时围栏安装 7 号塘降标高施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩防腐施工，升压站场坪、升压站临时围栏施工，7 号塘降标高施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤	负责人	秦帮学				

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.12	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	37° C
施工情况：施工人员 17 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 100 根； 桩帽除锈防腐 119 根，支架抱箍安装 升压站场坪施工 7 号塘降标高施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩防腐支架抱箍安装，升压站场坪、升压站临时围栏施工，7 号塘降标高施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤	负责人	秦帮学				

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.13	班次	7: 00~18: 00	天气	晴转大雨	气温	34° C
施工情况：施工人员 17 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 60 根； 桩帽除锈防腐，支架抱箍安装 升压站场坪施工 7 号塘降标高施工 下午下雨未施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩防腐支架抱箍安装，升压站场坪、升压站临时围栏施工，7 号塘降标高施工；审查施工单位报审资料							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.14	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	34° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 135 根； 桩帽除锈防腐 升压站场坪施工 7 号塘降标高施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐，升压站场坪，7 号塘降标高施工；							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 召开监理例会，安全专题会议							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.15	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	34° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 129 根；管桩进场 75 根 桩帽除锈防腐，1 号方阵支架安装 升压站场坪施工 7 号塘降标高施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐，升压站场坪，7 号塘降标高施工；							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 签发通知单关于安全管理事宜							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.16	班次	7: 00~18: 00	天气	晴转阵雨	气温	32° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 136 根；管桩进场 150 根 桩帽除锈防腐，1 号方阵支架安装 升压站临时围栏施工 7 号塘降标高施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装，升压站临时围栏施工，7 号塘降标高施工；							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.17	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	33° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 87 根；管桩进场 150 根 桩帽除锈防腐，1 号方阵支架安装 升压站临时围栏施工完成 7 号塘降标高施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装，升压站临时围栏施工，7 号塘降标高施工；							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.18	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	35° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 144 根；管桩进场 150 根 桩帽除锈防腐，1 号方阵支架安装 5 组 7 号塘降标高施工 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装，7 号塘降标高施工，检修道路施工；							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.19	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	35° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 144 根；管桩进场 150 根 桩帽除锈防腐，1 号方阵支架安装 5 组 7 号塘降标高施工 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装，7 号塘降标高施工，检修道路施工；							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.20	班次	7: 00~18: 00	天气	雨转阴	气温	31° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 50 根；管桩进场 90 根 桩帽除锈防腐，1 号方阵支架安装 5 组							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.21	班次	7: 00~18: 00	天气	阴转雨	气温	32° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 46 根；管桩进场 90 根 桩帽除锈防腐，1 号方阵支架安装 4 组 升压站做地勘							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 召开监理例会详见会议纪要							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.22	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	32° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 147 根；管桩进场 180 根 桩帽除锈防腐，1 号方阵支架安装 3 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装施工，打桩施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.23	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	35° C
<p>施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台</p> <p>打桩施工 87 根；管桩进场 135 根</p> <p>桩帽除锈防腐，1 号方阵支架安装 4 组</p> <p>光伏区检修道路施工</p>							
停水		停电		对工程影响			
<p>质量检查（试验、检测、验收）：</p> <p>巡视管桩帽防腐、支架安装施工，打桩施工，检查进场管桩质量</p>							
<p>现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：</p>							
<p>安全生产或者文明施工情况：</p> <p>未发生安全事故，现场正常施工</p>							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤	负责人	秦帮学				

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.24	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	35° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 87 根； 桩帽除锈防腐，1 号方阵支架安装 4 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装施工，打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.25	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	35° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工整改： 桩帽除锈防腐，光伏区支架安装 5 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装施工，打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 召开监理例会详见会议纪要							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.26	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	34° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 83 根； 桩帽除锈防腐，光伏区支架安装 5 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装施工，打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.27	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	34° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 75 根；管桩进场 150 根 桩帽除锈防腐，光伏区支架安装 5 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装施工，打桩施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.28	班次	7: 00~18: 00	天气	小雨	气温	31° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 71 根；管桩进场 60 根 光伏区支架安装 5 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装施工，打桩施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.29	班次	7: 00~18: 00	天气	晴转阵雨	气温	33° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 61 根； 光伏区支架安装 8 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视管桩帽防腐、支架安装施工，打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.30	班次	7: 00~18: 00	天气	晴转阵雨	气温	33° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩整改施工； 光伏区支架安装 13 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视支架安装施工，打桩施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.31	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	33° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩整改施工；管桩进场 180 根 光伏区支架安装 15 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视支架安装施工，打桩施工，道路修整施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.08.31	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	33° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩整改施工；管桩进场 180 根 光伏区支架安装 15 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视支架安装施工，打桩施工，道路修整施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.09.01	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	35° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 24 根；管桩进场 180 根 光伏区支架安装 17 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视支架安装施工，打桩施工，道路修整施工，检查进场管桩质量							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

日期	2024.09.02	班次	7: 00~18: 00	天气	晴	气温	35° C
施工情况：施工人员 25 人，管理人员 2 人，打桩机 1 台，水挖机 1 台，挖机 1 台，推土机 2 台 打桩施工 59 根； 光伏区支架安装 5 组 光伏区检修道路施工							
停水		停电		对工程影响			
质量检查（试验、检测、验收）： 巡视支架安装施工，打桩施工，道路修整施工							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：							
安全生产或者文明施工情况： 未发生安全事故，现场正常施工							
遗留问题 或提请下 班监理人 员注意事 项							
监理在岗 人员	严足贤、赵文渠						
填表人	严足贤			负责人	秦帮学		