

# 监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 30 日

天气：晴

星期：二 气温：28℃—36℃

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 3#楼光伏支架安装情况，一切正常。 2、查看 3#楼钢结构加固情况，一切正常。 3、监理人员现场催促施工单位负责人，前期资料尽快报审。 4、光伏区个别工人未正确佩戴安全帽，现场口头通知施工单位负责人，在施工之前把个人安全防护措施做好并落实到位。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 100%，差异进度 0%。 二、主要施工内容 1、3#楼光伏支架安装 25%； 2、钢结构加固安装 40 根（总 44 根）； 三、施工情况： 1、管理人员 2 人，特殊工 2 人，工人 9 人。 2、设备：2 台升降机； 3、材料进场情况：无；
其它事项	无	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：胡斌	