

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 02 日

天气：晴

星期：五 温：27℃—35℃

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 3#楼光伏支架安装情况，一切正常。 2、查看运维通道支架安装情况，一切正常。 3、查看施工现场发现今天只有 5 人施工，现场要求施工单位尽快增加人员，避免工期延误。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 100%，差异进度 0%。 二、主要施工内容 1、3#楼光伏支架安装完成； 2、3#楼运维通道支架安装完成 50%； 三、施工情况： 1、管理人员 2 人，工人 5 人。 2、设备：1 台叉车； 3、材料进场情况：今日电缆全部到场并卸货完成；	
其它事项	无		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：胡斌	