

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 05 日

天气：晴

星期：一 温：26℃—38℃

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 3#楼、4#楼桥架连安装情况，一切正常。 2、查看 4#运维通道支架安装情况，一切正常。 3、今日并网柜进场发现柜体有划痕情况，现场已告知业主及施工单位。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 100%，差异进度 0%。 二、主要施工内容 1、桥架安装完成 60%； 2、运维通道安装完成 50%； 三、施工情况： 1、管理人员 2 人，上午工人 5 人、下午 8 人。 2、设备：叉车 1 台； 3、材料进场情况：3 台并网柜进场卸货完成；
其它事项	无	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：胡斌	