

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 06 日

天气：晴

星期：二 温：26℃—36℃

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 3#楼直流电缆敷设情况，一切正常。 2、查看 4#运维通道支架安装情况，一切正常。 3、今日发现屋面有抽烟现象，已要求施工单位加强安全管理监督工作，杜绝此类事件再次发生。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 100%，差异进度 0%。 二、主要施工内容 1、桥架安装完成 70%； 2、运维通道安装完成 60%； 3、直流电缆敷设完成 35%； 三、施工情况： 1、管理人员 2 人，工人 9 人。 2、设备：叉车 1 台； 3、材料进场情况：无；
其它事项	无	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：胡斌