

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 10 日

天气：晴

星期：六 温：27℃—36℃

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 3#、4#楼组件吊装分散，一切正常。 2、下达监理工作联系单一份 PPSP-ZHJL-LXD-002。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 100%，差异进度 0%。 二、主要施工内容 1、组件吊装分散完成 71%； 三、施工情况： 1、管理人员 2 人，工人 9 人。 2、设备：吊车 1 台，叉车 1 台； 3、材料进场情况：无；
其它事项	无	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：胡斌	