

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 12 日

天气：晴

星期：一 温：24℃—36℃

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看 3#楼组件安装情况，一切正常。		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 100%，差异进度 0%。 二、主要施工内容 1、组件安装完成 46%； 三、施工情况： 1、管理人员 2 人，上午工人 9 人、下午 8 人。 2、设备：无； 3、材料进场情况：无；	
其它 事项	无		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：胡斌	