

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 16 日

天气：晴

星期：五 温：25℃—33℃

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看 4#楼接地扁铁焊接、逆变器支架制作情况，一切正常。 2、查看电缆沟开挖，发现电缆沟配电房段落宽度不足，现场已要求施工单位按图施工，其它一切正常。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	一、进度： 计划完成进度 100%，实际完成进度 100%，差异进度 0%。 二、主要施工内容 1、接地扁铁焊接完成 70%； 2、逆变器安装完成 20%； 3、电缆沟开挖完成 60%； 三、施工情况： 1、管理人员 2 人，工人 9 人。 2、设备：无； 3、材料进场情况：无；
其它 事项	无	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：胡斌