

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 25 日

天气：晴

星期：日 气温：27℃—35℃

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 3#楼至配电房交流电缆敷设情况，一切正常； 2、查看电缆沟土方回填，发现防火封堵、电缆未理顺等情况，现场已要求施工单位整改，其他一切正常； 3、查看电缆头制作情况，一切正常；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	一、进度： 1、计划今日具备并网条件，实际相差 1 个工作日（明天具备并网条件）。 二、主要施工内容 1、3#楼至配电房交流电缆敷设完成； 2、电缆头制作完成 50%； 3、电缆沟土方回填完成； 三、施工情况： 1、管理人员 2 人，工人 9 人。 2、设备：叉车 1 台； 3、材料进场情况：无；
其它事项	无	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：胡斌