

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 07 日

天气：晴

星期：六

气温：26~34℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足， 二、检查组件安装平整度良好，压块牢固，与组件紧密贴合，东西向、南北向成一线。 三、检查逆变器直流电缆头已搪锡，MC4 插制作规范到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、组件安装两人一档共 20 人，逆变线插制作两人。 二、施工人员二十二人，管理人员四人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口，关好配电箱并收好电源插板。	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：