

# 监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 11 日

天气：晴转大雨

星期：三

气温：25~32℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                              |                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视工地施工现场情况：<br><br>一、检查施工人员佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足，<br>二、检查组件安装平整度良好，压块牢固，与组件紧密贴合。<br>三、检查组件接地良好，紧固到位，垫片安装符合要求。 |                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度                               |
|                            | 苏州阿特斯新能源发展股份有限公司                                                                                             | 一、组件安装两人一档共十四人，接地安装一人。<br>二、施工人员十五人，管理人员四人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 要求每天下班盖好出入洞口，关好配电箱并收好电源插板。                                                                                   |                                             |
| 本日现场监理员                    |                                                                                                              | 胡学东                                         |
| 记录人：胡学东                    |                                                                                                              | 总监理工程师/总监代表（签字）：                            |