

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 14 日

天气：晴

星期：六

气温： 25~33℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，防暑用品到位，饮用水充足， 二、检查组件吊装手续齐全，专人指挥，厂方安全员全程监管。 三、检查组件抬运两人一档，组件安装符合要求。 四、要求做好台风来临前的准备工作，组件必须全部安装掉，配电箱上锁，垃圾清理干净，所有材料不得放在现场屋面，做好下雨中的漏点检查，已发联系单。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、组件抬运、安装两人一档共十六人，现场清理一人。 二、施工人员共十七人，管理人员四人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口，关好配电箱并上锁，收好电源插板。	
本 日 现 场 监 理 员		胡学东
记 录 人：胡学东		总 监 理 工 程 师 / 总 监 代 表（签字）：