

# 监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 15 日

天气：晴

星期：日

气温：25~31℃

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况：  一、检查施工人员佩戴安全帽正常，饮用水充足， 二、检查屋面材料已绑扎到位，垃圾清理干净。 三、检查组件安装两人一档，平整度符合要求。  四、上午左侧组件安装结束，先行放假，下午右侧结束放假，待台风过后吊装组件。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、组件两人一档共十六人，现场清理绑扎一人。 二、施工人员共十七人，管理人员三人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口，关好配电箱并上锁，收好电源插板。	
本 日 现 场 监 理 员	胡学东	
记 录 人：胡学东	总监理工程师/总监代表（签字）：	