

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 21 日

天气：阴小雨

星期：六

气温：25~31℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、台风过后第一天施工，做一些零星活。 二、检查现场各施工良好。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、踏步制作、桥架盖板、组串接地、接地扁铁主网连接施工。 二、施工人员十五人，管理人员三人。	
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口，关好配电箱并上锁，收好电源插板。		
本日现场监理员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：	