

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 23 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 23~29℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查组件安装平整度良好，接地连接符合要求。 三、检查桥架踏步制作良好，避免行走时踩踏盖板。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、组件安装十六人，桥架踏步一人。 二、施工人员十七人，管理人员两人。	
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口，关好配电箱并上锁，收好电源插板。		
本日现场监理员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：	