

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 25 日

天气：阴小雨

星期：三

气温：23~29℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查组件吊装手续齐全，吊装道路已拉两侧警示线，厂方安全员全程监管，总包安全员现场指挥。 三、陪同京能领导来现场检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、组件吊装二人，组件抬运十二人。 二、施工人员十四人，吊车一台，管理人员三人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口，关好配电箱并上锁，收好电源插板。	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：