

# 监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 28 日

天气：阴

星期：六

气温：23~29°C

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查组件安装平整度良好，压块安装牢固，接地连接符合要求。 三、检查逆变雨篷制作良好，铝板制作顶面符合要求。 四、检查组串接地符合要求，紧固牢固，	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、组件安装六人，现场逆变雨篷制作两人，垃圾清理一人，接地连接一人。 二、施工人员十人，管理人员三人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口，关好配电箱并上锁，收好电源插板。	
本日现场监理员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师/总监代表（签字）：	