

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 02 日

天气：晴

星期：三

气温： 17~24℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查电缆过路管沟底部人工铲平整度良好，垫层浇筑良好，厚度符合要求。 三、检查埋地钢管已做防腐，埋地钢管深度符合要求。 四、检查挖机手续齐全，基础面平整度良好。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、桥架支架焊接防腐两人，地面管沟垫层整理、浇筑、排管六人。 二、施工人员八人，挖机一台，管理人员一人。	
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。		
本日现场监理员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：	