

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 08 日

天气：晴

星期：二

气温：15~23℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查基础钢筋绑扎京能已同意浇筑，结水坑已改中部。 三、检查线管焊接符合要求，防腐到位。 四、接地桩深度符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、线管配料焊接、接地桩敷设五人，基础钢筋绑扎、浇筑五人。 二、施工人员十人人，管理人员四人。	
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。		
本日现场监理员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：	