

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 13 日

天气：小雨转阴

星期：日

气温：13~25℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、上午小雨未能施工。 三、检查预埋件制作焊接到位，平整度符合要求。 四、检查基础墙砌筑拉墙筋已放置，墙体砌筑符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、预埋件制作三人、基础圈梁施工三人。 二、施工人员六人，管理人员三人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：