

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 15 日

天气：阴转中雨

星期：二

气温：19~24℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，屋面监控箱安装符合要求。 二、检查基础拆模，个别胀模要求及时整理修复。 三、检查基础支模符合要求。 四、检查通信线缆沟良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、基础拆支模施工人员六人，通信电缆沟开挖 3 人，监控箱安装一人。 二、施工人员十人，管理人员两人。
其 它 事 项	九点多下雨，要求每天下班盖好出入洞口。	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：