

# 监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 19 日

天气：晴

星期：六

气温： 13~21℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                           |                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视工地施工现场情况：<br><br>一、检查施工人员佩戴安全帽正常。<br><br>二、检查水管保温厚度符合设计要求，保温表面铝皮固定良好。<br><br>三、检查基础拆模后美观，梁柱刷介面剂符合要求。<br><br>四、检查一二次基础墙粉刷已加抗渗剂，粉刷厚度符合要求。 |                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                |
|                            | 苏州阿特斯新能源发展股份有限公司                                                                                                                          | 一、基础浇筑粉刷施工人员八人，保二人。<br><br>二、施工人员共十人，管理人员两人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 要求每天下班盖好出入洞口。                                                                                                                             |                                              |
| 本日现场监理员                    |                                                                                                                                           | 胡学东                                          |
| 记录人：胡学东                    |                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监代表（签字）：                             |