

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 21 日

天气：晴

星期：一

气温：15~23℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查爬梯制作符合甲方要求，焊接饱满，防腐处理良好。 三、检查基础墙粉刷已加抗渗剂，垂直度良好，粉刷厚度符合要求。 四、检查基础回填全部素土，无杂质垃圾，压实到位。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、基础浇筑粉刷施工人员八人，爬梯制作二人。 二、施工人员共十人，挖掘机一台，管理人员一人。	
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。		
本日现场监理员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：	