

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 23 日

天气：多云

星期：三

气温：11~19℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查基础地面钢筋绑扎符合要求，泵送混凝土浇筑振捣到位。 三、检查基础墙防水良好，涂抹符合要求。 四、检查到场电缆符合设计要求，人工敷设符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、基础钢筋绑扎、混凝土浇筑施工人员七人，基础防水及交流电缆放线七人人。 二、施工人员共十四人，泵送车一台，管理人员三人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口，京能领导来现场检查。	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：