

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 24 日

天气：多云

星期：四

气温： 12~22℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，屋面临边放电缆人员已佩戴安全带。 二、检查雨水井砌筑符合要求，电缆井粉刷到位。 三、检查昨天浇筑凝固良好，要求下午浇水保养。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、雨水井砌筑及电缆井、百页窗粉刷施工人员六人，交流电缆放线十人。 二、施工人员共十六人，管理人员三人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：