

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 28 日

天气：多云

星期：一

气温：12~22℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，墙面电缆绑扎人员已佩戴安全带、吊车手续齐全。 二、检查围墙砌筑符合要求，粉刷平整度良好。 三、检查箱变设备吊装良好，基础预埋件平整。 四、一二次设备放线良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、电缆绑扎固定及设备吊装定位十二人，围墙砌筑粉刷施工人员八人。 二、施工人员共二十人，吊车一台，管理人员三人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。	
本日现场监理员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：