

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 30 日

天气：晴

星期：三

气温：12~22℃

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，。 二、检查围墙粉刷平整度良好。 三、检查一二次设备安装符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、一二次设备破线、安装、打扫整理九人，围墙粉刷施工人员两人。 二、施工人员共十二人，管理人员三人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。	
本 日 现 场 监 理 员	胡学东	
记 录 人：胡学东	总监理工程师/总监代表（签字）：	