

监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 31 日

天气：小雨

星期：四

气温： 15~22℃

工程名称:源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常，。 二、检查一二次设备安装、箱逆变电缆制作规范，安装符合要求。 三、下午三点停电，配电房接入柜铜排制作安装符合要求。 四、配电房电缆敷设制作符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、一二次设备破线、制作安装、箱逆变及配电房制作安装十人。 二、管理人员四人。	
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口，京能两领导在现场指导。		
本日现场监理员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监代表（签字）：	