

# 监 理 日 志

日期：2024 年 10 月 03 日

天气：晴

星期：四

气温：17~24℃

工程名称：源深嘉兴阿特斯综合能源服务二期 4.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况：  一、检查施工人员佩戴安全帽正常。  二、检查电缆井砌筑平整度良好，砖缝均匀，垂直度符合要求。  三、检查逆变线箱门安装良好，平整度符合要求。  四、检查桥架支架安装到位，工人佩戴安全带正常。  五、陪同京能来现场节日检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州阿特斯新能源发展股份有限公司	一、桥架支架安装两人，电缆沟砌筑两人，逆变线箱门安装一人。  二、施工人员五人，挖机一台，管理人员一人。
其 它 事 项	要求每天下班盖好出入洞口。	
本 日 现 场 监 理 员	胡学东	
记 录 人：胡学东	总监理工程师/总监代表（签字）：	